

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผน	ได้รับงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการสานต่อ แนวทางพระราชดำริ	10	1	1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา	13	7	7
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร	7	3	2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม	12	8	6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข	13	12	11
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	33	20	16
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา	11	3	2
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	13	12	11
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	9	3	3
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	3	3
บัญชีครุภัณฑ์	12	3	3
รวม	141	75	65

สรุปการดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 141 โครงการ จัดสรรงบประมาณ 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.19 ของโครงการทั้งหมด ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.09 ของโครงการทั้งหมด

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

จัดสรร จำนวน 29,148,100 บาท เบิกจ่ายจริง 26,335,363 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.35 ของงบประมาณจัดสรร

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566 ด้วยการตอบแบบสอบถามของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คิดเป็นร้อยละ 83.21



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	12,000	0 ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	22 พ.ค.66 สำรวจพื้นที่ ร่วมศึกษาดู งาน อบต. ต้นแบบ	22 พ.ค.66 สำรวจพื้นที่ ร่วมศึกษาดู งาน อบต. ต้นแบบ	√			-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
2	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	16,000	16,000	1 เม.ย.66	10 เม.ย.66	√			-	-	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	20,000	35,000	14 ม.ค.66	14 ม.ค.66	√			-	-	กอง การศึกษา ฯ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	139,400	140,450	12 มิ.ย.66	12 มิ.ย.66	√			-	-	กอง การศึกษา ฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองมะนาว (ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	92,660	43,855	26 มิ.ย.66	26 มิ.ย.66	√			-	-	กอง การศึกษา ฯ
6	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	421,890	520,170	21 พ.ย.65 จัดซื้อจัด จ้างราย เดือน	30 ก.ย.66 จัดซื้อราย จัดจ้างเดือน	√			-	-	กอง การศึกษา ฯ
7	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,104,027.60 166,722.40	1,104,027.60 166,722.40	4 ม.ค.66 4 ม.ค.66	22 ก.ย.66 22 ก.ย.66	√			-	-	กอง การศึกษา ฯ

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินกา ร			
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.	2,280,600	2,647,944.00 โอน งบประมาณ เพิ่มเติม	4 ม.ค.65	22 ส.ค.66 เบิกจ่ายเป็น รายไตรมาส	√			-	-	กอง การศึกษา ฯ
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ อบต.หนองมะนาว	10,000	9,950	15 ก.พ.66	20 ก.พ.66	√			-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
10	โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองมะนาว	10,000	0					√	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร
11	โครงการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตร	13,000	12,590	17 ก.ค.66	22 ก.ค.66	√			-	-	กองส่งเสริม การเกษตร

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
12	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,916,800	11,313,200	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	√			-	-	กอง สวัสดิการ สังคม
13	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,252,000	2,956,000	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	√			-	-	กอง สวัสดิการฯ
14	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	66,000	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	√			-	-	กอง สวัสดิการฯ
15	โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการแก่ผู้พิการทุพพลภาพ	10,000	0 ไม่ เบิกจ่าย	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	√			-	-	กอง สวัสดิการฯ
16	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	10,000	16,460	13 เม.ย.66	13 เม.ย.66	√			-	-	กอง สวัสดิการฯ
17	โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุ, โรงเรียนผู้สูงอายุ)	10,000	0	13 เม.ย.66	13 เม.ย.66			√	-	-	กอง สวัสดิการฯ

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
18	โครงการหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ	10,000	23,435	11 ม.ค.66	11 ม.ค.66	√			-	-	กอง สวัสดิการฯ
19	โครงการอบรม ส่งเสริมอาชีพ นวด แผนไทย ตัดเย็บ เสื้อผ้า ทำดอกไม้ ประดิษฐ์ ทำขนมไทย ฯลฯ	10,000	8,365	9 ก.ค.66	16 ก.ค.66	√			-	-	กอง สวัสดิการฯ
20	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข	15,000	13,600	10 พ.ย.65	15 พ.ย.65	√			-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
21	โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกัน การระบาดของโรคโค วิด 19	10,000	0					√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
22	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	60,000	47,740	2 ม.ค.65	30 ก.ย.66	√			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
23	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ (ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	12,000	4,119	15 ก.พ.66	10 เม.ย.66	√			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
24	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อาสาสมัครพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม	10,000	7,922	24 พ.ย.65	4 ม.ค.66	√			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
25	โครงการอบรมส่งเสริมการ ป้องกันโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ และโรคขาดสาร ไอโอดีน (โรคพิษสุนัขบ้า,โรค ไข้เลือดออก,โรคฉี่หนู,โรค ไข้หวัดนก,ไข้หวัดสายพันธุ์ ใหม่,ไข้หวัดชิกา,โรคเอดส์ ฯลฯ	20,000	12,760	6 มิ.ย.66	6 มิ.ย.66	√			-	-	กอง สาธารณสุขฯ

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
26	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	60,000	52,163	12 มิ.ย.66	12 มิ.ย.66	√			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
27	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย (แอ โรบิคแดนซ์)	10,000	0 ไม่เบิกจ่าย	1 ต.ค.65	30 ก.ย.66	√			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
28	โครงการสนับสนุน ศูนย์สุขภาพชุมชน ประจำ อบต.	5,000	0 ไม่เบิกจ่าย	1 เม.ย.66	11 เม.ย.66	√			-	-	กอง สาธารณสุขฯ
29	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพิบาลน้ำ	10,000	0					√	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
30	โครงการสนับสนุน งานอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น	10,000	0	6 พ.ค.66	9 พ.ค.66	ดำเนินการ เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย ไม่เบิกจ่าย			-	-	กอง สาธารณสุขฯ

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
31	อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ	320,000	0					√	กลุ่มเป้าหมาย ไม่เสนอ โครงการ	-	กอง สาธารณสุข ฯ
32	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุง ถนนดิน ถนนหินคลุก ถนน คสล.และถนนลาดยาง ฯลฯ	100,000	0 ดำเนินการ โดยจิต อาสา ซ่อมแซม ไม่เบิกจ่าย	21 มี.ค.66	23 มี.ค.66	√			-	-	กองช่าง
33	ค่าออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	15,000	0					√	-	-	กองช่าง

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
34	โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ คอนกรีต บ้านตลุกน้ำขาว หมู่ที่ 7 สายกลางหมู่บ้าน	433,000	432,000	10 ก.ค.66	18 ต.ค.66 (ก่อนนี้ ผูกพัน/กัน เงิน)	√			-	-	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต ลुकม่วง หมู่ที่ 9 สายต่อจาก บ้านนางจันทร์หอม ชิน นอก ถึงสระประปาข้างเมรุ วัดตลुकม่วง	450,000	440,000	30 มิ.ย.66	26 ก.ย.66	√			-	-	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองชุมแสง หมู่ที่ 11 ต่อ จากถนน คสล.เดิมเส้นทาง ไปบ้านหนองจิกพัฒนา	114,000	113,000	24 เม.ย.66	11 ก.ค.66	√			-	-	กองช่าง

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
37	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองชุมแสง หมู่ที่ 11 สายต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงสามแยกทางไปบ้าน หนองจิกพัฒนา	339,000	337,000	20 เม.ย.66	11 ก.ค.66	√			-	-	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หมั่น หมู่ที่ 1 สายจาก บ้านนายอัมพร ขึ้นนอก ถึงเขตตำบลเมืองคง	450,000	448,000	21 ก.พ.66	1 พ.ค.66	√			-	-	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองโสน หมู่ที่ 16 สาย จากหน้าบ้านนายวิศิษฐ์ มะธิโต ถึงตาน้ำลาดคุ้ม โนนเพชร	438,000	424,000	30 มิ.ย.66	26 ก.ย.66	√			-	-	กองช่าง

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 สายจากสามแยกหน้าวัดห้วยทรายถึงสามแยกบ้านนายพิมพ์	444,000	442,000	17 ก.พ.66	22 มิ.ย.66	√			-	-	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโจด หมู่ที่ 4 สายหลังโรงเรียนบ้านโจดจากทางหลวงหมายเลข 2160 ถึง ถนน คสล.เดิม	461,000	433,000	10 ก.ค.66	15 ก.ย.66	√			-	-	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายพรหมมาเส้นทางไปบ้านตุ่มม่วง	448,000	442,000	9 ส.ค.66	18 ต.ค.66	√			-	-	กองช่าง

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
43	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ คอนกรีต บ้านหนอง มะนาว หมู่ที่ 8 สายรอบ หมู่บ้าน	439,000	434,000	10 ก.ค.66	15 ก.ย.66	√			-	-	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ คอนกรีตบ้านหนองม่วง 2 หมู่ที่ 12 สายจากบ้าน หนองม่วงเส้นทางไปบ้าน เก่าคือ	448,000	442,500	9 ส.ค.66	18 ต.ค.66 (ก่อนนี้ ผูกพัน/กัน เงิน)	√			-	-	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ คอนกรีตบ้านใหม่เจริญศรี หมู่ที่ 13 สายแยกจาก บ้านใหม่เจริญศรีถึงเขต ตำบลเมืองคง	445,000	442,500	9 ส.ค.66	18 ต.ค.66 (ก่อนนี้ ผูกพัน/กัน เงิน)	√			-	-	กองช่าง

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
46	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 สายจากประปาหมู่บ้าน ถึง เขตตำบลโนนทองกลาง	441,000	412,500	16 ก.พ.66	23 มิ.ย.66	√			-	-	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก บ้านหินร่อง หมู่ที่ 15 สายจาก บ้านหินร่อง ถึงสี่แยก บ้านตลุกน้ำขาว	433,000	424,000	15 ก.พ.66	30 มี.ค.66	√			-	-	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา ปิด บ้านหนองอ้ายจ้อน หมู่ที่ 10 จากกำแพงสำนัก สงฆ์ถึงปากทางบ้าน นางสาวชุลิตา ชินนอก	383,000	381,000	24 เม.ย.66	12 มิ.ย.66	√			-	-	กองช่าง

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
49	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ คอนกรีต บ้านเก่าค้อ หมู่ ที่ 5 สายจาก ถนนลาดยางเดิมถึงทาง แยกประปาหมู่บ้านเก่าค้อ	447,000	441,500	9 ส.ค.66	18 ต.ค.66 (ก่อนนี้ ผูกพัน/กัน เงิน)	√			-	-	กองช่าง
50	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	10,000	0					√	-	-	กองช่าง
51	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติดตำบล หนองมะนาว	80,000	221,857	12 ก.พ.66	25 ก.พ.66	√			-	-	กอง การศึกษาฯ
52	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองมะนาว	15,000	0					√	-	-	กอง การศึกษาฯ
53	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนงานประเพณี และอนุรักษ์ประเพณีนิยม	25,000	14,500	10 ต.ค.65 ประกวด โคม-ตะไล	18 เม.ย.66 วันสูงอายุ/ รดน้ำขอพร	√			-	-	กอง การศึกษาฯ

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
54	โครงการ อบต.สัญจร	10,000	77,323	10 พ.ย.65	10 พ.ย.65	√			-	-	สำนักปลัด
55	โครงการปรับปรุงการจัดทำ Web Site	10,000	5,000	20 ธ.ค.65	25 ธ.ค.65	√			-	-	สำนักปลัด
56	โครงการปรับปรุงและการลด ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ	1,000	0 ไม่เบิกจ่าย	1 พ.ย.65	30 ก.ย.65	√			-	-	สำนักปลัด
57	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่ม ประสิทธิภาพของบุคลากร	20,000	12,310	21 ก.ค.66	27 ก.ค.66	√			-	-	สำนักปลัด
58	โครงการฝึกอบรมพัฒนา บุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและศึกษาดู งานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	30,000	0					√	-	-	สำนักปลัด

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
59	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day)	2,000	0 ดำเนินการ ไม่เบิกจ่าย	20 ต.ค.65	30 ก.ย.66	√			-	-	สำนักปลัด
60	โครงการร่วมปกป้องและ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	10,000	9,960	5 ส.ค.66	19 ส.ค.66	√			-	-	สำนักปลัด
61	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	20,000	0					√	-	-	สำนักปลัด
62	โครงการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วมของประชาชน	10,000	0					√	-	-	สำนักปลัด
63	สนับสนุนการจัดงานวัน ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี (ย่า โม)	10,000	11,000	23 ก.พ.66	23 ก.พ.66	√			-	-	สำนักปลัด

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
64	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอคง	20,000	20,000	4 พ.ย.65	4 พ.ย.65	√			-	-	สำนักปลัด
65	จัดทำและประสานแผน แบบบูรณาการสู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000	0 ดำเนินการ ไม่เบิกจ่าย	7 พ.ย.65	13 พ.ย.65				-	-	สำนักปลัด
66	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	10,000	0					√	-	-	กองคลัง
67	ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย	15,000	14,010	13 ก.ค.66	20 ก.ค.66	√			-	-	สำนักปลัด
68	โครงการจัดตั้งจุดตรวจ บริการประชาชน	30,000	22,500	29 ธ.ค.65 - 4 ม.ค.66	11 เม.ย.66- 17 เม.ย.66	√			-	-	สำนักปลัด
69	วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	125,000	17 ธ.ค.65	20 ธ.ค.65	√			-	-	สำนักปลัด
70	โครงการ"รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	12,000	11,640	22 ส.ค.66	2 ก.ย.66	√			-	-	กองส่งเสริม การเกษตร

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค	ข้อ เสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ	วัน/เดือน/ ปีสิ้นสุด โครงการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
71	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม พระเกียรติ	12,000	10,990	11 ส.ค.66	19 ส.ค.66	√			สภาพ ดินแข็ง	รดน้ำ ต่อเนื่อง	กองส่งเสริม การเกษตร
72	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชน้ำ อื่นๆ บริเวณ ลำคลอง ในพื้นที่ตำบล หนองมะนาว	20,000	72,000	11 ก.ย.66	23 ก.ย.66	√			วัชพืชน้ำ ขยาย เพิ่มขึ้น รวดเร็ว	-	กองส่งเสริม การเกษตร
73	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	850,000	634,000	26 ส.ค.66	29 ก.ย.66	√			-	-	กองช่าง
74	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	22,000	21,900	11 ก.พ.66	21 ก.พ.66	√			-	-	กองคลัง
75	ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	22,000	21,900	21 ม.ค.66	31 ม.ค.66	√			-	-	กองคลัง
รวมทั้งสิ้น 75 โครงการ		29,148,100	26,335,363								

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

นายจำนงค์ เบี้ยกลาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว

